

### Spots plaatsen, inhangen, aansluiten en beveiligen

	Nt. Geobserveerd	Geobserveerd
Leest het lichtplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Organiseert de materiaalopslag (vb. flightcases in volgorde)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiest de juiste spots	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiest de juiste kabels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hangt de spots op de aangegeven ophangpunten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaatst de klem met de bediening aan de achterkant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zet de klem stevig vast	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Richt de spot in de voorziene richting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebruikt het juiste gereedschap om de beugel vast te zetten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beveiligt de spot met een veiligheidskabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaatst filters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plaatst Gobo's, messen en diafragma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beveiligt de toebehoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zet alle toebehoren open	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brengt de nodige (multi)kabels aan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sluit de spots aan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebruikt zo weinig mogelijk kabel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hanteert een logische nummering van de aansluitingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noteert de nummers van de aansluitingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bevestigt de kabel zo dicht mogelijk bij de klem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beveiligt de kabelverbindingen (verlengsnoeren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bevestigt de kabels aan de trek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Draait geen kabels rond een trek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legt kabels boven op truss	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legt kabels ordelijk op werkbruggen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebruikt de juiste bevestigingsmaterialen (elastokken, velcro, ...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kiest een logische kabelweg op de vloer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plakt kabels op de vloer vast om struikelen te voorkomen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beveiligt kabel aan een statief tot het laagste punt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkt overschot kabel ordelijk weg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Houdt overzicht in de aansluitingen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voorziet voldoende kabel zodat de trek op hoogte gebracht kan worden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beveiligt de hangende kabel aan het eind van de trek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Test de verschillende spots	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwittigt de verantwoordelijke bij defect	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkt in een logische volgorde	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Werkt ordelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Werkt overzichtelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

  

<b>Lichtinstallatie afbouwen</b>			
Neemt eerst alle kabels weg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rolt alle kabels op	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wacht tot toestellen afgekoeld zijn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwijdert alle toebehoren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Neemt eerst toestellen op de vloer weg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Legt alle onderdelen op hun plaats	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bergt alle toestellen op	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwijdert eventuele tape	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gooit afval in de vuilbak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Controleert dat er niets is achtergebleven	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verwittigt de verantwoordelijke bij beschadiging of probleem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nt. Geobserveerd

Geobserveerd